

令和6年度庁議報告事項
第12回庁議（2024年10月1日）
子ども教育部 育成活動推進課

【件名】 今後の児童館の改修予定について

【要旨】

令和6年3月に策定した中野区児童館運営・整備推進計画（以下「計画」という。）において予定している児童館の改修時期に変更が生じたため以下のとおり報告する。

1 経過

- ・ 令和6年度については、南中野児童館及びみずの塔ふれあいの家の改修を予定していた。
- ・ 当該改修については、国及び東京都の補助金を見込んでいたが、今年度当初に国の補助金が予算上限に達したことを理由に申請受付が停止となり、現在も再開の見通しは立っていない。
- ・ また、今年度に改修設計を進めている鷺宮児童館、弥生児童館及び大和西児童館については、改修期間が予定よりも期間を要する見通しとなった。
- ・ 以上のことから、特定財源の確保、改修期間を考慮し、児童館の改修予定を変更することとする。

2 改修予定の変更

令和6年度及び令和7年度で予定していた改修工事について、以下のとおり計画上の予定から変更する。なお、改修予定の変更により、乳幼児機能強化型児童館における計画上の委託化の時期も変更となる。

それ以外の児童館の改修予定については、今後検討していく。

●南中野児童館、みずの塔ふれあいの家

変更前	変更後
改修 令和6年度 基幹型児童館へ移行 令和7年度	改修 令和7年度 基幹型児童館へ移行 令和7年度

●鷺宮児童館

変更前	変更後
改修 令和7年度	改修 令和7年度～令和8年度
委託化 令和7年度	委託化 令和8年度

●弥生児童館、大和西児童館

変更前	変更後
改修 令和7年度	改修 令和8年度～令和9年度
委託化 令和8年度	委託化 令和9年度

●みなみ児童館

変更前	変更後
改修設計 令和7年度	改修設計 令和8年度
改修 令和8年度	改修 令和9年度～令和10年度
委託化 令和8年度	委託化 令和10年度

※ みなみ児童館の改修は、今後設計に着手するものであり、工事期間は想定
の期間である。