

## 【件名】

平和の森小学校の新校舎整備について

## 【要旨】（目的・内容・対象・時期・今後の方向等）

平和の森小学校新校舎整備については、現在、実施設計を行っているところである。今般、旧中野刑務所正門移築・修復工事延伸の影響により、下記の通り整備スケジュールが当初に比べ遅れることが明らかとなったため、報告する。

## 記

## 1 新校舎整備スケジュールについて

	当初予定	変更後予定
令和6年度	実施設計 新校舎整備工事	実施設計
令和7年度	新校舎整備工事	新校舎整備工事
令和8年度	新校舎整備工事	新校舎整備工事
令和9年度	新校舎整備工事 新校舎供用開始	新校舎整備工事
令和10年度		新校舎供用開始

## 2 新校舎整備スケジュール変更の主な要因について

旧中野刑務所正門にかかる移築・修復工事が遅れたことにより、平和の森小学校新校舎整備工事の着手が遅れるため。

## 3 今後の予定

令和6年10月 7日（月）

子ども文教委員会

10月18日（金）～22日（火）

保護者説明会

10月下旬

近隣保育園・幼稚園等への周知